

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 700,00</b>	<b>477 894,59</b>	<b>92,67%</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	152 267,03	80,14%	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo, Brodnica Górna, Kiełpino i Mezowo	190 000,00	152 267,03	80,14%	zadanie zakończone
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	325 700,00	325 627,56	99,98%	
		Droga transportu rolnego na Kaliska	325 700,00	325 627,56	99,98%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 051 896,00</b>	<b>6 196 092,26</b>	<b>87,86%</b>	
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	50 000,00	0,00	0,00%	trwa realizacja, opracowanie dokumentacji
	60016	Drogi publiczne gminne	7 001 896,00	6 196 092,26	88,49%	
		Budowa chodnika na ul. Sambora w Kartuzach	127 467,87	127 466,87	100,00%	
		Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 786 500,00	1 513 439,62	84,72%	
		Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	2 000 000,00	1 668 678,47	83,43%	zadanie zakończone
		Modernizacja ul. Sędzickiego	61 200,00	58 141,00	95,00%	trwa realizacja
		Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną	1 500 000,00	1 466 880,07	97,79%	zadanie zakończone
		Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	20 000,00	19 680,00	98,40%	opracowano program
		Zakup i montaż parkometrów	40 000,00	34 194,00	85,49%	
		Zatoka autobusowa na os. Wybickiego	70 418,13	70 418,13	100,00%	
		Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	1 396 310,00	1 237 194,10	88,60%	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 831,11</b>	<b>84,72%</b>	
	63095	Pozostała działalność	60 000,00	50 831,11	84,72%	

		Budowa malej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	50 000,00	48 585,00	97,17%	opracowanie koncepcji
		Kajakiem przez Pomorze	5 000,00	2 105,08	42,10%	trwa realizacja
		Kaszubska Trasa Rowerowa	5 000,00	141,03	2,82%	trwa realizacja
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 409,64</b>	<b>16,91%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	5 409,64	16,91%	
		Nabycie gruntów	32 000,00	5 409,64	16,91%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 055,00</b>	<b>137 843,10</b>	<b>95,69%</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	100,00%	
		System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej	36 000,00	36 000,00	100,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 504,00	97 292,10	94,00%	
		Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie	33 000,00	33 000,00	100,00%	
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	40 000,00	33 788,10	84,47%	
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 504,00	30 504,00	100,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 551,00	4 551,00	100,00%	
		Wykonanie ścianki reklamowej z logo Kartuz	4 551,00	4 551,00	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>885 440,00</b>	<b>859 403,81</b>	<b>97,06%</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	684 540,00	658 544,42	96,20%	
		Montaż sygnalizacji alarmowej w OSP Łapalice	10 000,00	9 999,99	100,00%	
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	229 300,00	203 304,43	88,66%	zadanie zakończone
		Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Stara Huta	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno	434 240,00	434 240,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	154 900,00	154 859,39	99,97%	
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - II etap	154 900,00	154 859,39	99,97%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 386 921,00</b>	<b>89,19%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 555 000,00	1 386 921,00	89,19%	

		Modernizacja kompleksu łazienkowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach	23 000,00	23 000,00	100,00%	
		Modernizacja pieca gazowego i instalacji elektrycznej w SP Nr 1 w Kartuzach	50 000,00	30 000,00	60,00%	
		Monitoring w Szkole Podstawowej w Grzybnie	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Szkoła w Grzybnie (rozbudowa)	1 462 000,00	1 313 921,00	89,87%	zadanie zakończone
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 865,00</b>	<b>48 864,90</b>	<b>100,00%</b>	
	85111	Szpital ogólny	13 195,00	13 194,90	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach	13 195,00	13 194,90	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 670,00	35 670,00	100,00%	
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - I etap	35 670,00	35 670,00	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 431 821,00</b>	<b>816 382,68</b>	<b>57,02%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	588 702,53	76,36%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska	20 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	661 000,00	534 329,27	80,84%	
		Budowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	35 000,00	14 100,00	40,29%	
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	5 000,00	4 500,90	90,02%	trwa realizacja zadania
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	50 000,00	35 772,36	71,54%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	23 176,97	7,02%	

	Rewaloryzacja parków miejskich w Kartuzach - Park im. dr Kotowskiego	330 000,00	23 176,97	7,02%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00	40 500,00	100,00%	
	Zakup iluminacji świetlnej do dekoracji miasta	40 500,00	40 500,00	100,00%	
90095	Pozostała działalność	290 321,00	164 003,18	56,49%	
	Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie	99 000,00	98 105,00	99,10%	
	Monitoring na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego	12 052,00	12 051,54	100,00%	
	Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	143 788,00	53 846,64	37,45%	zadanie zakończone
	Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	35 481,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
92118	Muzea	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 366 588,80</b>	<b>4 291 922,94</b>	<b>98,29%</b>	
92601	Obiekty sportowe	3 596 000,00	3 583 911,37	99,66%	
	Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	115 000,00	114 724,99	99,76%	zadanie zakończone
	Budowa sali sportowej w Kielpinie	2 200 000,00	2 199 973,36	100,00%	zadanie zakończone
	Modernizacja budynku socjalnego oraz wymiana siatki piłkochwytu przy boisku "Orlik 2012" w Grzybnie	21 000,00	20 090,56	95,67%	
	Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie osiedla Wybickiego	1 260 000,00	1 249 122,46	99,14%	zadanie zakończone, projekt rozliczony pod względem rzeczowym i finansowym
92695	Pozostała działalność	770 588,80	708 011,57	91,88%	
	KPROW Wyposażenie placu zabaw	12 800,00	12 800,00	100,00%	
	Plac zabaw w Ręboszewie	50 000,00	700,00	1,40%	odstąpiono od realizacji zadania
	Wyposażenie placu zabaw w Kielpinie	3 910,00	3 909,05	99,98%	
	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach	670 897,00	668 431,59	99,63%	zadanie zakończone, trwa rozliczenie finansowe projektu
	Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	32 981,80	22 170,93	67,22%	zadanie zakończone
<b>Razem</b>		<b>16 106 365,80</b>	<b>14 286 566,03</b>	<b>88,70%</b>	